

TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FDI CHUQUISACA

FDI

ENERO 2024

DATOS INSTITUCIONALES

CREACIÓN – FDI DECRETO SUPREMO N° 2493 DE 26 DE AGOSTO DE 2015

DECRETO SUPREMO N° 3186
(17 DE MAYO DE 2017)

TIPOS DE PROYECTOS



EJECUTORES

GAM's

GAIOC's

FPS

IPDSA

BENEFICIARIOS

- Pueblos Indígenas Originarios Campesinos
- Comunidades Campesinas
- Interculturales
- Afrobolivianas


TIPOS DE PROYECTOS FINANCIADOS A NIVEL NACIONAL A DICIEMBRE 2023

CARTERAS I Y II
PRESENCIA EN **330** MUNICIPIOS



1.767
PROYECTOS

CARTERA III “REACTIVANDO EL DESARROLLO
PRODUCTIVO” EN **295** MUNICIPIOS



NÚMERO DE PROYECTOS	CARTERA	 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	 PRODUCTIVO	 PUENTE	 RIEGO	TOTAL	FINANCIAMIENTO EN MMBs.	FAMILIAS BENEFICIARIAS
	I Y II	128	426	420	406	1.380	2.666	345.290
	III	79	72	176	60	387	494,3	76.486

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS CARTERAS I Y II (A DICIEMBRE 2023)


TOTAL FINANCIADO: 252,23 MM Bs.

TOTAL TRANSFERIDO: 245,57 MM Bs.

97,36%
TRANSFERENCIAS

134
PROYECTOS

29 GAMS



SITUACIÓN ACTUAL Y ESTADO DE CIERRE DE LOS PROYECTOS CARTERAS I Y II AL 30/12/2023

EN EJECUCIÓN	NO PRESENTO CIERRE NI AUDITORIA	CIERRE Y AUDITORIA EN REVISIÓN	CIERRE CONVENIO APROBADO (CON R.A.)	TOTAL
3	13	70	48	134

FINANCIAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR TIPO DE PROYECTO – CARTERA III ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Total Financiamiento Comprometido MMBs: 45,2


Total Transferido MMBs: 42,8

RECURSOS POR DESEMBOLSAR : MM Bs2,3

94,84%
TRANSFERENCIAS

32
PROYECTOS

28
GAM'S



PROGRAMAS Y/O PROYECTOS FINANCIADOS CON LA CARTERA III (REACTIVANDO EL DESARROLLO PRODUCTIVO)

Nº	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE INVERSION	FINAN-CIAMIENTO	1ER DESEMBOLSO	FECHA 1ER DESEMBOLSO	2DO DESEMBOLSO	FECHA 2DO DESEMBOLSO	3ER DESEMBOLSO	FECHA 3ER DESEMBOLSO	TOTAL IMPORTE TRANSFERIDO	% EJECUCION FINANCIERA	TIPO DE PROYECTO	EJECUCION FISICA
1	SUCRE	APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO MEDIANTE IMPLEMENTACION DE MICROGRANJAS ECOPRODUCTIVAS DE ALTO RENDIMIENTO PORCICOLA EN COMUNIDADES POBRES DEL DISTRITO 8 SUCRE RURAL	PRIVADO	1.999.998,73							0,00	0%	PRODUCTIVO	0%
2	YOTALA	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR YOTALA	PUBLICO	1.500.000,00	750.000,00	30/09/2022	450.000,00	13/06/2023	298.759,42	15/08/2023	1.498.759,42	100%	PUENTE	100%
3	POROMA	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DURAZNILLO	PUBLICO	1.230.295,50	615.147,75	04/10/2022	369.088,65	13/06/2023	232.372,76	15/08/2023	1.216.609,16	99%	RIEGO	100%
4	POROMA	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD POJPO-MUNICIPIO DE POROMA	PUBLICO	769.704,50	384.852,25	04/10/2022	230.911,35	12/04/2023	142.791,39	15/08/2023	758.554,99	99%	RIEGO	100%
5	AZURDUY	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTA ROSA	PUBLICO	1.500.000,00	750.000,00	04/10/2022	450.000,00	12/04/2023	298.968,26	21/07/2023	1.498.968,26	100%	PUENTE	100%
6	TARVITA	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR HUACHACA	PUBLICO	1.490.793,67	745.396,84	15/11/2022	447.238,10	12/04/2023	296.713,11	12/07/2023	1.489.348,05	100%	PUENTE	100%
7	VILLA ZUDAÑEZ	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DURAZNO PAMPA (ZUDAÑEZ)	PUBLICO	750.000,00	375.000,00	04/10/2022	225.000,00	16/03/2023	146.935,94	12/07/2023	746.935,94	100%	PUENTE	100%
8	VILLA ZUDAÑEZ	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ALTO TRANCA MAYU	PUBLICO	750.000,00	375.000,00	04/10/2022	225.000,00	15/06/2023	135.731,61	22/09/2023	735.731,61	98%	RIEGO	100%
9	PRESTO	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO QOCHI (SECTOR QUINA QUINAYUQ)	PUBLICO	1.500.000,00	750.000,00	04/10/2022	450.000,00	10/05/2023	290.026,53	28/09/2023	1.490.026,53	99%	RIEGO	100%
10	VILLA MOJOCOYA	CONSTRUCCION DE ATAJADOS EN LOS VALLES DEL MUNICIPIO DE VILLA MOJOCOYA	PUBLICO	1.500.000,00	1.200.000,00	04/10/2022	277.408,23	16/02/2023			1.477.408,23	98%	MAQUINARIA	79%

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS FINANCIADOS CON LA CARTERA III (REACTIVANDO EL DESARROLLO PRODUCTIVO)


Nº	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE INVERSION	FINAN-CIAMIENTO	1ER DESEMBOLSO	FECHA 1ER DESEMBOLSO	2DO DESEMBOLSO	FECHA 2DO DESEMBOLSO	3ER DESEMBOLSO	FECHA 3ER DESEMBOLSO	TOTAL IMPORTE TRANSFERIDO	% EJECUCION FINANCIERA	TIPO DE PROYECTO	EJECUCION FISICA
11	ICLA	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RINCON NIAGARA-ICLA	MIXTO	1.044.148,48	522.074,24	04/10/2022	313.244,54	12/04/2023	208.829,70	13/06/2023	1.044.148,48	100%	RIEGO	100%
12	ICLA	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PUPAYOJ MUNICIPIO DE ICLA	PUBLICO	455.851,52	227.925,76	04/10/2022	136.755,46	13/04/2023	90.004,66	13/06/2023	454.685,88	100%	RIEGO	100%
13	PADILLA	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR MEMBRILLAR	PUBLICO	1.383.034,83	691.517,42	15/11/2022	414.910,45	12/04/2023	276.606,96	21/07/2023	1.383.034,83	100%	PUENTE	100%
14	TOMINA	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ARQUILLOS-ICHUPAMPA (TOMINA)	PUBLICO	1.166.064,70	583.032,35	04/10/2022	349.819,41	12/04/2023	231.563,51	21/07/2023	1.164.415,27	100%	PUENTE	100%
15	SOPACHUY	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD VILLA CANDELARIA-MUNICIPIO DE SOPACHUY	PUBLICO	1.499.913,35	749.956,68	30/09/2022	449.974,01	13/06/2023	299.762,13	15/08/2023	1.499.692,82	100%	PUENTE	100%
16	VILLA ALCALÁ	CONSTRUCCION DE ATAJADOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL MUNICIPIO DE ALCALA	MIXTO	1.488.000,00	1.190.400,00	21/12/2022	264.299,01	12/07/2023			1.454.699,01	98%	MAQUINARIA	85%
17	EL VILLAR	IMPLEMENTACION DE ATAJADOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA MUNICIPIO EL VILLAR	MIXTO	1.500.000,00	1.200.000,00	03/11/2022	299.671,51	12/04/2023			1.499.671,51	100%	MAQUINARIA	75%
18	MONTEAGUDO	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL BAÑADO-SAN JUAN DEL PIRAI	PUBLICO	2.000.000,00	1.000.000,00	04/10/2022	600.000,00	13/06/2023	399.713,11	20/10/2023	1.999.713,11	100%	PUENTE	60%
19	SAN PABLO DE HUACARETA	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR HUIRASAY	PUBLICO	1.499.993,63	749.996,82	21/12/2022	449.998,09	21/07/2023	299.998,72	22/09/2023	1.499.993,63	100%	PUENTE	100%
20	TARABUCO	CONST. DE ATAJADOS PARA RIEGO COMUNIDADES: THAYA HUACA, SIPUCO, ACHIA, THULAMAYU, FICHUYUJ, JATUN K'ASA Y SAN JOAQUIN DE QUISCOLI – MUN. TARABUCO	PUBLICO	2.000.000,00	1.000.000,00	21/12/2022	600.000,00	17/10/2023	390.639,79	07/12/2023	1.990.639,79	100%	RIEGO	70%

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS FINANCIADOS CON LA CARTERA III (REACTIVANDO EL DESARROLLO PRODUCTIVO)

Nº	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE INVERSION	FINANCIAMIENTO	1ER DESEMBOLSO	FECHA 1ER DESEMBOLSO	2DO DESEMBOLSO	FECHA 2DO DESEMBOLSO	3ER DESEMBOLSO	FECHA 3ER DESEMBOLSO	TOTAL IMPORTE TRANSFERIDO	% EJECUCION FINANCIERA	TIPO DE PROYECTO	EJECUCION FISICA
21	YAMPARAEZ	CONSTRUCCION DE ATAJADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YAMPARAEZ	MIXTO	1.500.000,00	1.200.000,00	04/10/2022	207.655,60	15/08/2023			1.407.655,60	94%	MAQUINARIA	100%
22	CAMARGO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO INTEGRAL DEL SECTOR AGRICOLA EN 3 COMUNIDADES DEL DISTRITO 13 PATAPAMPA EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO	MIXTO	2.000.000,00	1.600.000,00	29/12/2022	393.040,00	17/04/2023			1.993.040,00	100%	MAQUINARIA	80%
23	SAN LUCAS	CONSTRUCCION DE ATAJADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES SAK'A PAMPA, YAPUSIRI, CHALCHAQUI, QUERKEWISI (SAN LUCAS)	MIXTO	2.000.000,00	1.600.000,00	04/10/2022	400.000,00	16/02/2023			2.000.000,00	100%	MAQUINARIA	50%
24	INCAHUASI	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO LAMPAZAR SECTOR PACAY MUNICIPIO DE INCAHUASI	PUBLICO	919.685,17	459.842,59	04/10/2022	275.905,55	15/08/2023	183.328,88	16/10/2023	919.077,02	100%	RIEGO	100%
25	INCAHUASI	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGIA AGRICOLA PARA LA PRODUCCION DE TRIGO Y CEBADA MUNICIPIO DE INCAHUASI"	MIXTO	540.000,00	432.000,00	29/12/2022	108.000,00	15/08/2023			540.000,00	100%	MAQUINARIA	100%
26	VILLA SERRANO	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD MONTEGRANDE (VILLA SERRANO)	PUBLICO	1.212.485,49	606.242,75	15/11/2022	363.745,65	10/05/2023	216.422,90	15/08/2023	1.186.411,30	98%	PUENTE	100%
27	CULPINA	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO CULPINA MAYU	PUBLICO	2.000.000,00	1.000.000,00	30/09/2022	600.000,00	12/04/2023	329.614,13	12/07/2023	1.929.614,13	96%	PUENTE	100%
28	CARRERAS	HABILITACION Y REHABILITACION DE TERRENOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA DEL MUNICIPIO LAS CARRERAS	MIXTO	1.500.000,00	1.200.000,00	04/10/2022	299.336,08	12/04/2023			1.499.336,08	100%	MAQUINARIA	80%
29	VILLA VACA GUZMÁN	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CAMOTAL (MUJUPAMPA)	PUBLICO	1.499.523,93	749.761,97	21/12/2022	449.857,18	19/07/2023	298.917,76	20/10/2023	1.498.536,91	100%	PUENTE	95%
30	VILLA DE HUACAYA	PRODUCCION PROCESAMIENTO E INDUSTRIALIZACION DE LA MIEL MUNICIPIO VILLA DE HUACAYA	PUBLICO	1.500.000,00	750.000,00	03/11/2022	450.000,00	14/06/2023	294.203,20	16/10/2023	1.494.203,20	100%	PRODUCTIVO	79%
31	MACHARETI	PRODUCCION APICOLA EN 17 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MACHARETI	PRIVADO	1.475.345,00	737.672,50	05/12/2022	442.603,50	21/07/2023	295.069,00	22/09/2023	1.475.345,00	100%	PRODUCTIVO	75%
32	VILLA CHARCAS	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SAN MARTIN-CUTANI	PUBLICO	2.000.000,00	1.000.000,00	04/10/2022	600.000,00	12/06/2023	399.048,09	23/10/2023	1.999.048,09	100%	PUENTE	100%
TOTALES				45.174.838,50	25.195.819,92		11.593.462,37		6.056.021,56		42.845.303,85			

CARTERA IV “FORTALECIENDO EL DESARROLLO PRODUCTIVO”

PROYECTOS EN PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN





SEGUIMOS ADELANTE CON LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA, HACIA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

GRACIAS

